

Venezia 26 gennaio 2018

Spett.li **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**
Servizio Ambiente
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Forte Marghera, 191
30175 Mestre Venezia
c.a. dott.ssa Anna Maria Pastore
PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Trasmesso per il tramite del SUAP del
Comune di Caorle (VE)
suap.ve@cert.camcom.it

Oggetto: SUAP Pratica n. 02355230273-20102017-1121

DEMICED S.r.l.

Campagna di recupero rifiuti con impianto mobile presso cantiere Lidl da realizzarsi presso area sita in via Panama 45 CAORLE .

Procedura di Verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/06 e s.m.i.

Integrazione volontaria a seguito della riunione del Comitato Tecnico VIA del 22.01.2018

La presente nota, redatta su incarico della ditta Demiced S.r.l., costituisce integrazione volontaria alla documentazione trasmessa per la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto richiamato in oggetto.

A seguito di quanto emerso durante la riunione del Comitato Tecnico VIA del 22.01.2018, si ritiene opportuno revisionare l'organizzazione operativa di cantiere relativa alla campagna di recupero con impianto mobile. In particolare vengono esclusi la macinazione ed il relativo deposito dei rifiuti lavorati in attesa di certificazione previsti sul

lato Sud dell'edificio (lato via Sansonessa) a causa dell'eccessiva vicinanza con l'abitazione confinante.

Il trattamento delle macerie e il deposito del materiale aggregato riciclato in attesa di certificazione avverrà quindi nella sola porzione Nord dell'area (lato via Panama). Il trattamento del terzo lotto di macerie sarà avviato solo una volta ottenuta la certificazione del materiale prodotto dal recupero dei primi due lotti, e liberata la zona di deposito del riciclato in attesa di certificazione. Questo accorgimento comporta l'aumento della durata complessiva della campagna dai 20 giorni inizialmente previsti, a circa 30 giorni, a causa dei tempi tecnici necessari ad ottenere i risultati delle analisi di certificazione del materiale prodotto prima di poter procedere allo spostamento dei primi due cumuli e liberare la zona di deposito per il terzo.

In allegato si trasmette quindi la nuova planimetria di lay-out di cantiere che prevede quindi un'unica zona di lavorazione dei rifiuti e successivo deposito dell'aggregato riciclato in attesa di certificazione.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Distinti Saluti.

Ing. Enrico Fabris



Allegati:

- Nuovo lay-out di Cantiere